



भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं.: ६४

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा सञ्चालित तपसिलका सडक आयोजना निर्माण कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देहाय बमोजिम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल:

१. आयोजनाको नाम: ढाँगागाउँ-मेली-सालेबजेडा-देउली सडक निर्माण भगवतीमाई-२ दैलेख ।

क. भौतिक प्रगति:

क्र.सं.	विवरण	एकाई	परिमाण
१.	नयाँ ट्रयाक खन्ने कार्य	घ.मी.	३७३३३.९६
३.	ग्यावियन जाली	घ.मी.	५५०.५


ख. वित्तीय प्रगति: रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	विनियोजित रकम			खर्च रकम			खर्च प्रतिशत
	प्रदेश सरकार	गाउँपालिका	जम्मा	प्रदेश सरकार	गाउँपालिका	जम्मा	
१.	५०००.००	५०००	१००००	३६२१.९७	२९९९.७४५	६६२१.७१५	६६.२२

नोट: गाउँपालिकाको साझेदारी भुक्तानी गर्न बाँकी रु. ६२३००० । आ.व. २०७९/०८० मा भुक्तानी गरिने ।

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख ।


बसन्तबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बसन्तबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९/९८५८०२०८९९

Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com

Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं.: ६६२

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा सञ्चालित तपसिलका सडक आयोजना निर्माण कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देहाय बमोजिम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल:

१. आयोजनाको नाम: जिरो पोइन्ट-वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नती भगवतीमाई-४ दैलेख ।

क. भौतिक प्रगति:

क्र.सं.	विवरण	एकाई	परिमाण
२.	सडक चौडा गर्ने कार्य	घ.मी.	३००६७.१०
३.	ग्यावियन जाली	घ.मी.	९२८
४.	मेशिनरी बाल	घ.मी.	७५.९५

ख. वित्तीय प्रगति:

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	विनियोजित रकम			खर्च रकम			खर्च प्रतिशत
	प्रदेश सरकार	गाउँपालिका	जम्मा	प्रदेश सरकार	गाउँपालिका	जम्मा	
१.	५५००.००	५५००	११०००	५०१३.२४५	२२१०.९०७	७२२४.१५२	६५.६७

नोट: गाउँपालिकाको साझेदारी भुक्तानी गर्न बाँकी रु. २८०३०००। आ.व. २०७९/०८० भुक्तानी हुने ।

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख ।


नखतबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नखतबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९९/९८५८०२०८९९

Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com

Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं. : ६६

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण कार्य भगवतीमाई-६ को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देहाय बमोजिम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल:

१. भौतिक प्रगति:

- क. भवन निर्माण स्थल सम्पाउने काम ।
- ख. फाउन्डेशन खन्ने कार्य भएको ।

२. वित्तीय प्रगति:

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन हुने स्थान	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन	भगवतीमाई गा.पा. वडा नं. ६ चिपिन	३०००।	२९९२.१४३	९९.७४	पेशकी रकम उपलब्ध गराईएको


बसन्तबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रकम रु. हजारमा

बोधार्थ:

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख ।

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९९/९८५८०२०८९९
Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं.: ६६८

पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकार विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित नागुना पुरानपानी पातिविसौ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण कार्य भगवतीमाई-६ को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति देहाय बमोजिम पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल:

१. भौतिक प्रगति:

क. पाईप लाइन: मेनलाईन ५०४५ मिटर र शाखा लाईन ६२२६ मिटर

ख. ट्याङ्की निर्माण: ७ वटा

ग. आई.सी./डि.सी. ६ वटा

घ. इन्टेक: ४ वटा

ड. एक घर एक धारा जडान- १५१ घरधुरी

च. खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय भवन: १ वटा

२. वित्तीय प्रगति:

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन हुने स्थान	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	नागुना पुरानपानी पातिविसौ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	भगवतीमाई गा.पा. वडा नं. ६	१०४००।	९९०७.६८७	९५.२७	

बोधार्थ:

श्री अर्थ मन्त्रालय, (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, (योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा)

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख ।

(Signature)

बसन्तप्रसाद खड्का

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बजेट विवरण

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९९/९८५८०२०८९९
Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: २०७९/०८०

चलानी नं.: ६८

पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र स्थानीय पूर्वाधार विभाग तथा यस गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा सञ्चालित गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति यसै साथ संलग्न राखि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ:

श्री अर्थ मन्त्रालय, (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, (योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा)

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख ।


बखतबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बखतबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९९/९८५८०२०८९९

Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com

Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: २०७९/०५०

चलानी नं. ६६९


पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७९/०४/०८

विषय: प्रगति विवरण पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग,
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम,
श्रीमल, पुल्चोक, ललितपुर ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र स्थानीय पूर्वाधार विभाग तथा यस गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा सञ्चालित गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति यसै साथ संलग्न राखि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।



बसन्तबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बसन्तबहादुर खड्का
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतीमाई गाउँपालिकाको आधार ।" फोन नं. ९८५८०२०७९९/९८५८०२०८९९

Email : rmp.bhagawatimai@gmail.com

Web site : bhagawatimaimun.gov.np

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



भगवतीमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यको प्रगति विवरण

ब.उ.मि.नः ३६५०११११

१ स्थानीय तहको नाम:- भगवतीमाई गाउँपालिका

२ स्थानीय तहको कोड:-

३ विन्ता:- देतेख

४ लागत अनुमान(रु.):- ५९४६३४७५.६४

५ प्रशासकीय भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगति:- ५० कोठा भवनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई रङ्गरोगनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।

६ निर्माण व्यवसायीको नाम, ठेगाना:- खाम्पामे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. काठमाण्डौ ।

७ ठेकाको सुरु सम्झौता रकम (रु.):- ४९९४६.९३१६५

८ भेरीएसन भएको भए सो सहितको सम्झौता रकम (रु.):- ४९९४६.९३१६५

९ सम्झौता मिति:- २०७८-०३-२५

१० सम्पन्न हुने मिति:- २०७९-०३-२४

११ म्याद थप सहित सम्पन्न हुने मिति:- २०७९-०४-३०

१२ प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि हालसम्म विनियोजित रकम र खर्च विवरण (भोटका आधारमा)

(रकम रु. हजारमा)

आ.व.	रा.यो.जा.		प्रवेश		जि.स.स.		संघ (स्थानीय पूर्वाधार विभाग)		स्थानीय तह		कुल जम्मा	
	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च
२०७६-७७	९,८००	२,९७०	-	-	-	-	४,५००	४,५००	१०,०००	२,९७०.०००	२४,३००	८,८४०
२०७७-७८	९,८००	९,४३१.६६७	-	-	-	-	५,०००	७,४३१.६६७	८,६००	८,९६६.९३०	२६,४००	२५,४४०
२०७८-७९	८,९००	८,९००	-	-	-	-	-	-	८,९००	४,६०६	१६,२००	१२,७०६
जम्मा	२७,७००	१९,७०२	-	-	-	-	१२,५००	१२,०१२	२६,७००	१५,३७२.९३	६६,९००	४७,०८५.६६९


१३ हाल सम्मको कुल खर्च रकम (रु.):- ४७,०८५.६६९

१४ हाल सम्मको कुल वित्तीय प्रगति(प्रतिशत):- ८०.

१५ हाल सम्मको कुल मौखिक प्रगति (प्रतिशत):- ९८.००

१६ आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु:- कोभिड-१९ संक्रमणको कारण निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाई भएको र स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रभावको कारण ।

१७ कैफियत (बन्नु कुनै विवरण खुलाउनुपर्ने भएमा):- रङ्गरोगनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।


 बसन्तपुर सडका
 प्रशासकीय अधिकृत